

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 21 do 08 de 2015, as 08 horas.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Ko, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 21, do mês de Agosto de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 50mm de PVC, 200mm de FoFo e de 150mm de FoFo nos seguintes trechos percorridos:

- Avenida Ayrton Senna sentido ao Rio Candeias, assentamento de adutora de 200mm de FoFo juntamente com as tubulações de 50mm para rede de distribuição, a partir da travessa 09 da avenida.
- Na esquina da Avenida Ayrton Senna com a Rua Alvorada do Oeste sentido alfavile, assentamento de tubulações de 50mm de PVC em rede de distribuição.
- Rua travessa 13 maio esquina com Avenida Ayrton Senna, assentamento de tubulação de 50mm de PVC para rede de distribuição.
- Avenida Porto Velho sentido ao setor nova Porto Velho, sequencia de assentamento de tubulações de FoFo de 150mm em rede de distribuição e tubulações de 50mm de PVC nas entradas de ruas.

Para essa frente de obra foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de escavação assentamentos de tubulações de 50mm de PVC, 200mm deFoFo 150mm de FoFo.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-Relatório fotográfico.



**1ª foto: rede de adutora de 200mm de FoFo para captação de água bruta, e rede de distribuição de água tratada de 50mm de PVC.**



**2ª foto: assentamento de tubos de 50mm de PVC para rede de distribuição.**



**4ª foto: Rua travessa 13 de Maio assentamento de tubos de 50mm.**



**5ª foto: assentamento de tubulação de 150mm de FoFo para rede de distribuição.**