

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 26 do 08 de 2015, as 16 horas.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Ko, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 26, do mês de Agosto de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 50mm de PVC, 400mm de FoFo, e reposição asfáltica nos seguintes trechos percorridos:

- Rua Vale do Paraíso, realização da reposição asfáltica com as atividades de compactação com sapo compactador, utilizando o material para base, cascalho com porcentagens de silti, areia e argila para uma boa compactação.
- Na Rua Alta Floresta entre o canal da cidadania e Avenida Ayrton Senna, Assentamento de adutora de 400mm de FoFo para captação de água Bruta.
- Avenida Porto Velho na mão direita da avenida sentido ao setor Nova Porto Velho, finalizando o assentamento de tubulação de 50mm de PVC para rede de distribuição.
- Rua Cravo da Índia esquina com Avenida Porto Velho, assentamento de rede de 50mm de PVC para distribuição de água.

Para a frente de obra do dia 26 do 08 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de escavação assentamentos de tubulações de 400mm de FoFo de 50mm de PVC, e reposição asfáltica.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-Relatório fotográfico.



1ª foto: compactação realizada com material( cascalho) com porcentagens de Silti, areia e argila para reposição asfáltica.



2ª foto: material para compactação (cascalho).



3ª foto: sequencia de assentamento de adutora de 400mm para captação de água bruta.



4ª foto: assentamento da rede de distribuição de água tratada de tubulação de 50mm de PVC.



5ª foto: pontos com 9(nove) com nove ligações.



6ª foto: assentamento de rede de distribuição de água tratada com tubulação de 50mm de PVC.