

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



24º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÕE GERAIS:

- **LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**
 - a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
 - b) **Data e Horário;** Dia 04 do 09 de 2015, as 08 horas.
- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**
 - André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
 - Iury Adneu Rodrigues Ko, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
 - Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ **NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 04, do mês de Setembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 50mm de PVC.PBA, 100mm de PVC . PBA, e reposição asfáltica nos seguintes trechos percorridos, recuperação da ETA:

- Avenida Ayrton Senna, sentido direito da Avenida em direção ao centro, preparação do trecho escavado com equipamento de compactação vulgo sapo compactador para recomposição asfáltica.
- Avenida Ayrton Senna sentido ao Rio Candeias conexão de 200mm de FoFo com a rede de distribuição de 100mm de PVC. PBA no sentido da Rua 22 de Abril, (T) de 200mm de ferro fundido com RD200x100.
- Wellbert de Sousa assentamento de rede de distribuição de 100mm PVC – PBA com conexão à adutora de 200mm de FoFo na Avenida Ayrton Senna com conexão de 1(um) (T) de 200mm de ferro fundido com RD200x100.
- Rua Olavo Bilac assentamento de rede de distribuição 50mm de PVC – PBA .

Para a frente de obra do dia 04 do 09 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de escavação assentamentos de tubulações de 400mm de FoFo de 50mm de PVC, e reposição asfáltica.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

AGERB

Diretor técnico Operacional

Marcio de Santana Coelho

AGERB

Diretora Presidente

Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-24º Relatório fotográfico.



Foto 01: preparação do trecho escavado para recomposição asfáltica.



foto 02: conexão da adutora de 200mm de FoFo à rede de distribuição de 100mm de PVC – PBA.



Foto 03: assentamento de rede de distribuição de água de 50mm de PVC – PBA.



Foto 04: assentamento de rede de distribuição de água de 50mm de PVC – PBA.