

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



28º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 11 do 09 de 2015, às 09 horas.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 11, do mês de Setembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 400mm de FoFo e tubos de 200mm de FoFo, e de 50mm de PVC – PBA, e reposição asfáltica nos seguintes trechos percorridos, recuperação da ETA:

- Trecho da avenida Porto Velho Rua Jose Carlos da Mata à Rua Olavo Bilac, realização de assentamento da rede de 50mm de PVC – PBA para distribuição de água.
- Avenida Ayrton Senna sentido ao Rio Candeias Assentamento da descarga dimensões de 200mm de ferro fundido com um (T) de 200mm de ferro fundido, com uma redução de 50mm para rede de distribuição.
- Rua Vale do Paraíso, aplicação de ICM – 30, e o assentamento de massa asfáltica para a recomposição.
- Trecho Avenida Ayrton Senna, Rua 20 de Novembro, assentamento de rede de 50mm de PVC – PBA para rede distribuição de água.

Para a frente de obra do dia 11 do 09 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de assentamento de rede de distribuição de 50mm de PVC – PBA, aplicação de ICM – 30 e a reposição asfáltica.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-28º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento de rede de 50mm de PVC – PBA para distribuição de água.



Foto 02: assentamento de uma descarga de 200mm e um (T) ambos de ferro fundido com uma RD 200x50, e tubos de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA.



Foto 03: aplicação de ICM – 30, e assentamento asfáltico



Foto 04: assentamento da rede de 50mm de PVC – PBA para distribuição de água.