

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



51º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 16 do 10 de 2015, às 08 horas e 30min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 16 do mês de Outubro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltica e cortes nos asfaltos, nos seguintes trechos percorridos.

- Avenida Monte Negro sentido a Rua Nova União, sequenciamento de atividade de aplicação de ICM – 30 e assentamento de massa asfáltica na recomposição de pavimentos.
- Avenida Paraná sentido a Rua Theobroma sequenciamento de escavação e assentamento de rede de distribuição de água com tubulações de 200mm de FoFo e de 50mm de PVC – PBA.
- Rua Alta Floresta atividades de escavação e assentamento de tubulação de 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água.

Para a frente de obra do dia 16 do 10 de 2015, foram disponibilizado 3 frente de serviços, para as atividades de aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA e uma descarga de 200mm de ferro fundido.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-51º Relatório fotográfico.



Foto 01: aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico para recomposição de pavimento.



Foto 03: assentamento de rede de distribuição de água com Tubulações de 50mm de PVC – PBA



Foto 02: assentamento de rede de distribuição de água com tubulações de 200mm de FoFo e de 50mm de PVC – PBA.