

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



56º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 23 do 10 de 2015, às 07horas e 36min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

Pontos;

20 L 0409937 / S 10°12',23.5"
UTM 8871634 / W 063°49'20,2"

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 23 do mês de Outubro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e assentamento da adutora de 400mm ferro fundido e de FoFo, e de 50mm de PVC - PBA, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltica e atividades de recuperação da área da captação.

- Avenida Monte Negro atividades de preparação da base com aplicação de ICM – 30 para impermeabilização para o assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos.
- Rua Nova União, sequenciamento das atividades de abertura de vala no igarapé do setor 02, com objetivo de assentamento de rede de adutora de 400mm de ferro fundido e de FoFo, e rede de distribuição de água com tubulação de 50mm de PVC - PBA.
- Avenida Rondônia, preparação da base com atividades de aplicação de ICM – 30, para impermeabilização e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos.
- A Rua Nova União foi interditada nos trechos entre a Rua Rio Branco à Rua Rio Alto próximo a SEMOSP, por consequências adversas encontradas na localidade, foi posta sinalizações orientando os moradores naquelas intermediações.

Para a frente de obra do dia 23 do 10 de 2015, foram disponibilizado 3 frente de serviços, para as atividades de aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações de 400mm de ferro fundido e de FoFo, de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-56º Relatório fotográfico.



Foto 01: aplicação de ICM – 30 e assentamento de massa asfáltica.



Foto 03: realização do envelopamento em concreto na tubulação de ferro fundido no leito da igarapé no setor 02.



Foto 02: assentamento da adutora de 400mm de ferro fundido no Igarapé do setor 02.



Foto 04: preparação da base para a compactação com material de base.



Foto 05: local da obra interditado na ponte do Igarapé no setor 02.