

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**57º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:

b) **Data e Horário;** Dia 26 do 10 de 2015, às 07horas e 36min.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

#### **Pontos;**

20 L 0409937 / S 10°12',23.5"

UTM 8871634 / W 063°49'20,2"

### **➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 26 do mês de Outubro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e assentamento da adutora de 400mm ferro fundido e de FoFo, e de 50mm de PVC - PBA, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltico.

- Rua Seringueiras, trecho da Avenida Ayrton Senna à Rua Helenite de Ferreira de Sousa, com atividades de preparação da base com aplicação de ICM – 30 para impermeabilização para o assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos.
- Rua Nova União, sequenciamento das atividades de abertura de vala no igarapé do setor 02, com objetivo de assentamento de rede de adutora de 400mm de ferro fundido e de FoFo, e rede de distribuição de água com tubulação de 50mm de PVC – PBA. O local foi interditado por motivos adversos nos dias 24 e 25 do mês 10 de 2015, que veio a causar transtorno a uma instituição religiosa que se localiza as margens daquele igarapé, juntamente com a Diretora Presidente da AGERB, Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento, Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho e o Supervisor da unidade Água de Buritis, Thiago Braz, e que propuseram de resolver o mais rápido possível, e que a concessionária juntamente com a empreiteira negociara um possível cascalhamento em frente a instituição religiosa.
- ETA – atividade de demolição do local de reservação dos 500m<sup>3</sup> de concreto e ferragem para 1000m<sup>3</sup> em metal.

Para a frente de obra do dia 26 do 10 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações de 400mm de ferro fundido e de FoFo, de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água e demolição da área de reservação.

## **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-57º Relatório fotográfico.



**Foto 01: aplicação de ICM – 30 para permeabilização para a recomposição asfáltica.**



**Foto 03: demolição da área de reservação.**



**Foto 02: escavação realizada para assentamento da adutora no leito da igarapé.**