

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



58º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 27 do 10 de 2015, às 07horas e 36min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

Pontos;

20 L 0409937 / S 10°12',23.5"
UTM 8871634 / W 063°49'20,2"

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 27 do mês de Outubro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e assentamento da adutora de 400mm ferro fundido e de FoFo, e de 50mm de PVC - PBA, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltico.

- Rua Nova União, sequenciamento das atividades pelo 6º dia de abertura de vala no igarapé do setor 02, com objetivo de assentamento de rede de adutora de 400mm de ferro fundido e de FoFo, e rede de distribuição de água com tubulação de 50mm de PVC – PBA, foi realizado uma dragagem da água e lama que acumulou no local para facilitar o andamento das atividades.
- ETA – sequenciamento das atividade de demolição do local de reservação de 500m³ de concreto e ferragem para 1000m³ em metal.
- Rua Castanheiras.

Para a frente de obra do dia 26 do 10 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações de 400mm de ferro fundido e de FoFo, de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água e demolição da área de reservação.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-58º Relatório fotográfico.