

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



60º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 03 do 11 de 2015, às 08horas e 36min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 03 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e assentamento de rede de 50mm de PVC - PBA, e aplicação de CM - 30, para reposição asfáltico.

- Foi realizado um acompanhamento in loco nas residências 1332 e 1318 na Rua Alta Floresta de frente com a Rua Cacoal onde segundo morador, ressaltou que os pontos de ligação de sua casa e de seu vizinho não se encontravam no local. No entanto foi comunicado a concessionária sobre a situação e que a mesma comunicará a empreiteira SANICONSTRU, para sanar o problema encontrado.
- As frentes de serviços no período da manhã ficaram paralisadas por conta da adversidade climática, no entanto retomaram suas atividades no período da tarde nos seguintes pontos:
 - ✓ Rua Nova União, envelopamento da adutora de 400mm de ferro fundido no igarapé do setor 02.
 - ✓ Avenida Monte Negro sentido à Avenida Porto Velho, imprimação e assentamento de massa asfáltica.
 - ✓ Captação, instalação do painel de controle.
- Rua Alta Floresta, aplicação de CM – 30 para imprimação e assentamento asfáltico para a recomposição de pavimentos.
- ETA – sequenciamento da demolição do local da reservação de 500mm³ em concreto com martelete.

Para a frente de obra do dia 03 do 11 de 2015, foram disponibilizado 04 frente de serviços, para as atividades de aplicação de ICM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações de 400mm de ferro fundido e de FoFo, de 200mm de FoFo e 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água e demolição da área de reservação.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-60º Relatório fotográfico.



Foto 01: vistoria in loco no local do ponto de distribuição de Água danificado.



Foto 04: finalização do envelopamento da adutora no igarapé do setor 02.



Foto 02: aplicação de ICM – 30 e assentamento de massa Asfáltica.



Foto 05: ETA - demolição da área de reservação.



Foto 03: montagem do painel na captação.