

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



67º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:

b) **Data e Horário;** Dia 11 do 11 de 2015, às 09horas e 45min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 11 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades demolição da área de reservação, e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição asfáltica.

- ETA – sequenciamento da demolição do local da reservação de 500mm³ em concreto.
- Rua Nova União trecho igarapé do setor 02, troca de material de aterro substituído por cascalho, com atividades de cascalhamento na base da ponte, e reassentamento da adutora de 400mm de FoFo e tubulação de 50mm de PVC – PBA para distribuição.
- Rua Alta Floresta, preparação da base para aplicação de CM – 30 na imprimação da base e o assentamento asfáltico para a recomposição de pavimentos trecho da Rua Cacaúlândia à Rua Espigão D’Oeste.

Para a frente de obra do dia 11 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de aplicação de CM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos da adutora 400mm de FoFo e de 50mm de PVC - PBA rede de distribuição de água.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-67º Relatório fotográfico.



Foto 01: sequenciamento da demolição da área de reservação



Foto 02 troca de material argiloso para o material de cascalho no trecho.



Foto 04: imprimção e assentamento de massa asfáltica.



Foto 03: recolocação da adutora de 400mm de FoFo.



Foto 04: imprimação e assentamento de massa asfáltica.