

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



73º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 20 do 11 de 2015, horas: 08 e 30.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 20 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de assentamentos de tubos e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição de pavimentos, e passagem da adutora na travessia do canal da cidadania.

- Rua Buritis; sequenciamento das atividades de assentamento de rede de distribuição de água com tubulações de 150mm de FoFo, trecho da Avenida Rondônia à Rua Alvorada.
- Rua Alta Floresta trecho o canal da cidadania, sequenciamento das atividades de escavação e assentamento de adutora de 400mm de ferro fundido com envelopamento em concreto sobre a galeria(travessia) com assentamento de:
 - 4 curvas de 90° de ferro fundido.
 - 1 curva de 45° de ferro fundido.
 - 1 curva de 22° de ferro fundido.Interligação de rede de distribuição de água com tubulações de 50mm de PVC-PBA, sobre a travessia.

Para a frente de obra do dia 20 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de e assentamento de adutora de 400mm de FoFo sobre a travessia do canal da cidadania e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-73º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento de tubulação de 150mm de FoFo.



Foto 03: assentamento de adutora de 400mm de FoFo na margem do Canal da cidadania.



Foto 02: tubulação de ferro fundido sobre a galeria do canal da cidadania