

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



76º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 25 do 11 de 2015, horas: 08 e 30.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 25 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de assentamentos de tubos e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição de pavimentos, e passagem da adutora na travessia do canal da cidadania.

- Rua Alta Floresta, trecho travessia do canal da cidadania com sequenciamento da atividade de envelopamento da adutora sobre a passarela com adequando a calçada local com a acessibilidade.
- Atividades de preparação da base com aplicação de CM-30 para imprimação e assentamento de massa asfáltica nas Ruas Helenita Ferreira de Souza e Jose Carlos da Mata.
- Rua Vitória com atividades de escavação e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo para rede de distribuição de água com registros de ferro fundido e uma curva de 90º ambos de 150mm de ferro fundido.
- ETA – atividades de assentamento de tubos de 400mm de FoFo para captação de água bruta conectando a unidade de tratamento, e tubos de 300mm de FoFo início da rede de distribuição conectado a unidade de tratamento.

Para a frente de obra do dia 25 do 11 de 2015, foram disponibilizado 04 frente de serviços, para as atividades de e assentamento de adutora de 400mm de FoFo sobre a travessia do canal da cidadania e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo, ETA recuperação da unidade e aplicação de CM-30 para imprimação e assentamento asfáltico.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-76º Relatório fotográfico.



Foto 01: envelopamento e da adutora e calçamento.



Foto 04: assentamento de tubos de 150mm de FoFo.



Foto 02: preparação da base para imprimação na Rua Helenita Ferreira de Souza.



Foto 05: assentamentos de tubos de 400mm e de 300mm Ambos de FoFo em conectados a unidade de tratamento.



Foto 03: imprimação e assentamento asfáltico na Rua Jose Carlos da Mata.