

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**77º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 26 do 11 de 2015, horas: 08hs.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 26 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de assentamentos de tubos de 150mm de FoFo e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição de pavimentos, e passagem da adutora na travessia do canal da cidadania e atividades de recuperação da ETA.

- Rua Alto Paraíso, trecho da Avenida Porto Velho a próxima travessa com atividade de escavação e assentamento de tubulações de 150mm de FoFo para rede de distribuição de água.
- Rua Alta Floresta sequenciamento do envelopamento da adutora sobre a passarela da canal da cidadania.
- ETA – atividades de recuperação com pinturas dos alambrados, das calçadas, da unidade de tratamento e da casa de química.

Para a frente de obra do dia 25 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo, ETA recuperação da unidade e aplicação de CM-30 para imprimação e assentamento asfáltico, envelopamento da adutora em concreto.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-77º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento de tubulações de 150mm de FoFo na Rua Alto Paraíso.



Foto 03: ETA – atividades de recuperação.



Foto 02: envolvimento da adutora sobre a passarela e calçamento.