

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



78º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 27 do 11 de 2015, horas: 08hs 30min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 27 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de assentamentos de tubos de 150mm de FoFo e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição de pavimentos, e passagem da adutora na travessia do canal da cidadania e atividades de recuperação da ETA.

- Rua Alto Paraíso, trecho da Avenida Porto Velho a próxima travessa sequenciamento finalização das atividades de escavação e assentamento de tubulações de 150mm de FoFo para rede de distribuição de água.
- Escavação e assentamento de tubulações de 150mm de FoFo para rede de distribuição de água na Rua Iguazu trecho da Avenida Porto Velho à Rua Vitória.

Para a frente de obra do dia 27 do 11 de 2015, foram disponibilizado 04 frente de serviços, para as atividades de e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo, ETA recuperação da unidade e aplicação de CM-30 para imprimação e assentamento asfáltico, envelopamento da adutora em concreto.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-78º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento de tubulações de 150mm de FoFo na Rua Alto Paraíso.



Foto 02: escavação e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo na Rua Iguaçu.



Foto 03: tubos de 150mm de FoFo com os ramais.