

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



83º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 03 do 11 de 2015, horas: 11hs.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 03 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, com atividade da obra na ETA e coordenadas nas caixas de ventosa e descarga.

- ETA – sequenciamento da escavação da área de reservação com estrutura enterrada com 3m de profundidade e 3m de altura diâmetro circular de mais ou menos 25m em estrutura metálica.
- Rua Cujubim, trecho da Avenida Porto Velho à Rua Taguatinga, reassentamento dos bloquetes corrigindo o afundamento local após a escavação.
- Equipe na montagem das caixas dos hidrômetro nos dias 02 a 03 do 12 de 2015, aproximadamente 2000 unidades.

Para a frente de obra do dia 03 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 equipes na ETA e 01 no Rua Cujubím e 1 na sede da concessionária.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-83º Relatório fotográfico.



Foto 01: escavação da nova área de reservação de 2 milhões de litros.



Foto 03: montagem das caixas dos hidrômetros.



Foto 02: reassentamento dos bloquetes na Rua Cujubim.