

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



84º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 04 do 11 de 2015, horas: 11hs.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 04 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pela Diretora Presidente Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento, Ouvidora Lorena Espanhol e Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, com atividade da obra na ETA e na captação.

- ETA – sequenciamento da escavação da área de reservação com estrutura enterrada com 3m de profundidade e 3m de altura diâmetro circular de mais ou menos 25m em estrutura metálica.
- instalação do painel elétrico para ligação da bomba de 40 cv, Q200m³/h, H 20 mca, para realização de teste da adutora no bombeamento da água à Estação de Tratamento - ETA a mais ou menos 15km de distancia ou de adutora com 23 caixas entre ventosas e descargas.

Para a frente de obra do dia 04 do 11 de 2015, foram disponibilizado 02 equipes na ETA e 02 equipes na área da captação.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizadas pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme o processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-84º Relatório fotográfico.



Foto 01: escavação da área de reservação.



Foto 03: bomba de 40 cv.



Foto 02: painel instalado provisoriamente.