

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



86º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 08 do 11 de 2015, horas: 11hs.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 08 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pela Diretora Presidente Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento e Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, com atividade da obra na ETA e na captação.

- Trecho RO 640, da cidade de Buritis à captação Rio Candeias, foram encontradas pelos técnicos da ÁGUAS DE PRIMAVERA, mais 2 caixas de descarga, onde a situação de uma das caixas se encontra destruída e outra parcialmente conservada.

Coordenadas:

- Descarga 09;S 10°13'59.8"
W063°47'38.5"
- Descarga 10;S 10°13'05.9"
W063° 48'59.4"

Ao identificar as descargas foram concluídas no total de 23 caixas entre descargas e ventosas.

- ETA – Atividades revestimento do terreno da estação com brita, pintura e acabamento da casa de química, assentamento de grama do lado externo da estação.

Na ETA do dia 08 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 equipes de serviços, 01 equipe nas sondagens das caixas da adutora e 01 equipe na captação.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme o contrato nº 004/PMB/2015 e Processo nº 1-378/2013.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-86º Relatório fotográfico.



Foto 01: descarga 09



Foto 02: descarga 10 soterrada e caixa destruída.