

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**  
**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO**  
**DE BURITIS - LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**87º RELATÓRIO**

Acompanhamento e monitoramento das atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços na implantação do sistema e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### ➤ **LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** 09 do 11 de 2015, as 08 horas.

### ➤ **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

### ➤ **NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e monitorar as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

## **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 09 do mês de Novembro de 2015, foi realizada “in loco”, a visita técnica pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, onde houve acompanhamento do trabalho concretizado pela prestadora de serviço no que se refere ao rompimento das bolsas da adutora nos trechos descritos abaixo.

- Trecho da Avenida Ayrton Senna sobre a ponte o Rio São Domingo, rompimento da bolsa da adutora de 400 mm de FoFo e de ferro fundido, foi anexado uma luva mecânica.
- Trecho entre a Rua Theo Broma e a Rua Nova União, rompimento da bolsa da adutora de 400 mm de FoFo e será anexado uma luva mecânica para contenção vazamento.

- Trecho Rua Nova União sentido a Avenida Monte Negro, rompimento da bolsa da adutora de 400 mm de FoFo onde será anexado uma luva mecânica de ferro fundido para contenção do vazamento.

Nessa operação foram disponibilizados duas(02) frentes de serviços para o acompanhamento e execução do serviço nas bolsas da adutora.

**PARECER TÉCNICO:**

Após o acompanhamento efetivado nas obras desempenhadas pela concessionária e empreiteira a direção técnica da Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis – AGERB, constata que a concessionária e empreiteira Saneconstru, seguem os parâmetros contratuais referentes a execução das obras conforme o contrato nº 004/PMB/2015 cláusula 25ª e Processo nº 1-378/2013.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-87º Relatório fotográfico.



Foto 01: Avenida Ayrton Senna próximo a ponte do Rio São Domingo.



Foto 03: Rua Theo Bromma rompimento da bolsa da adutora de 400mm.



Foto 02: luva mecânica de ferro fundido de 400mm.



Foto 04: Rua Nova União rompimento da bolsa da adutora de 400mm.