

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



26º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 09 de 09 de 2015, às 09 horas.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 09, do mês de Setembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 400mm de FoFo e tubos de 300mm de FoFo, e reposição asfáltica nos seguintes trechos percorridos, recuperação da ETA:

- Avenida Ayrton Senna, sentido direito da Avenida em direção ao centro, aplicação de ICM – 30 e assentamento da massa asfáltica.
- Rua cerejeiras realização do corte no asfalto para assentamento da rede de 50mm de PVC – PBA à Rua Getulio Vargas.
- ETA – conexão da rede adutora de 400mm de FoFo diretamente na Estação de tratamento de Água – ETA, e uma curva de 400mm de 90° de ferro fundido. Conexão da rede de distribuição de 300mm de FoFo diretamente na área de reservação com uma curva de 90° de 300mm de ferro fundido.
- Rua Vale do Paraíso, aplicação do ICM – 30 para recomposição asfáltica.

Para a frente de obra do dia 09 do 09 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de recuperação da ETA, com assentamentos de adutora de 400mm de FoFo e de 300mm de FoFo, aplicação de ICM – 30 e a reposição asfáltica.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-26º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento da massa asfáltica.



Foto 02: corte no asfalto para abertura de vala e assentamento de rede de distribuição de 50mm de PVC – PBA.



Foto 03: assentamento de adutora de 400mm de FoFo e 300mm de FoFo próximo a ETA.



foto 04: escavação dentro da estação para assentamento de adutora de 400mm de FoFo em conexão com a ETA e 300mm de FoFo em conexão a área de reservação.



Foto 05: aplicação de ICM – 30