

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**39º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:

b) **Data e Horário;** Dia 28 do 09 de 2015, às 09 horas e 15 minutos.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
- Jonas Meneses Knebel, encarregado.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 28, do mês de Setembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, realizou o acompanhamento das atividades de escavação, compactação e aplicação de ICM - 30, para reposição asfáltica e cortes nos asfaltos e assentamento de rede 200mm de FoFo e rede de 50mm e de PVC – PBA, uma(1) cruzeta de 300mm de ferro fundido com RD de 50,200,150 nos seguintes trechos percorridos.

- Avenida Paraná sentido a Rua Theobroma, escavação e implantação de rede de distribuição de água com tubos de 200mm de FoFo e rede de 50mm de PVC - PBA com uma cruzeta de 300mm de ferro fundido com RD de 200, 150 e 50mm.
- Avenida Monte Negro trecho Rua Nova União, assentamento de rede de distribuição de água com tubos de 50mm de PVC – PBA.
- Avenida Monte Negro sentido a Avenida Porto Velho, sequenciamento das atividades com aplicação de ICM -30, e assentamento da massa asfáltica.

Para a frente de obra do dia 28 do 09 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de preparação dos trechos escavados para recuperação asfáltica, e realização dos cortes no asfalto para escavação e assentamento de rede de 200mm de FoFo e de 50mm de PVC - PBA.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-39º Relatório fotográfico.



Foto 01: escavação e assentamento de rede 200mm de FoFo e rede de 50mm de PVC – PBA.



Foto 02: uma cruzeta (1) de 300mm de ferro fundido com RD 200mm, 150mm e de 50mm.



Foto 03: assentamento de rede de água com tubos de 50mm de PVC – PBA.



Foto 04: assentamento de massa asfáltica nos locais escavados.