

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**62º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:

b) **Data e Horário;** Dia 05 do 11 de 2015, às 08horas e 36min.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 05 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades demolição da área de reservação, e aplicação de CM - 30, para reposição asfáltico.

- Rua Alta Floresta, aplicação de CM – 30 para imprimação e assentamento asfáltico para a recomposição de pavimentos.
- ETA – sequenciamento da demolição do local da reservação de 500mm<sup>3</sup> em concreto com martelete.
- Rua Espigão D’ Oeste, Rua Cacaúlândia, assentamento de rede de distribuição de água com tubulações de 50mm de PVC – PBA.

Para a frente de obra do dia 05 do 11 de 2015, foram disponibilizado 04 frente de serviços, para as atividades de aplicação de CM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos de rede com tubulações 50mm de PVC – PBA para rede de distribuição de água e demolição da área de reservação.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-62º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento de massa asfáltica para recomposição de pavimento.



Foto 03: assentamento de rede de distribuição de água Com tubulações de 50mm de PVC – PBA.



Foto 02: demolição da área de reservação.



Foto 04: assentamento de rede de distribuição de água de 50mm de PVC – PBA.