

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**66º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:

b) **Data e Horário;** Dia 10 do 11 de 2015, às 12horas e 25min.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 10 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades demolição da área de reservação, e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição asfáltica.

- ETA – atividades reposição dos núcleos filtrantes com: carvão ativado, areia filtrante, seixos rolados.
- ETA – sequenciamento da demolição do local da reservação de 500mm<sup>3</sup> em concreto.
- Rua Nova União trecho igarapé do setor 02, troca de material de aterro substituído por cascalho, com atividades de cascalhamento na base da ponte.
- Rua Theo Broma e Rua Ariquemes, preparação da base para aplicação de CM – 30 na imprimação da base e o assentamento asfáltico para a recomposição de pavimentos.

Para a frente de obra do dia 10 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de aplicação de CM – 30 e assentamento asfáltico na recomposição de pavimentos, assentamentos da adutora 400mm de FoFo para rede de distribuição de água e demolição da área de reservação.

## **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-66º Relatório fotográfico.



Foto 01: núcleo filtrante da unidade de tratamento com carvão ativado.



Foto 03: troca do material de aterro por cascalho.



Foto 02: demolição da área de reservação.



Foto 04: recomposição de pavimento Rua Theo Broma.



Foto 05: recomposição de pavimento na Rua Ariquemes.