

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO  
MUNICÍPIO DE BURITIS**

**AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**75º RELATÓRIO**

## **1- INFORMAÇÃO GERAIS:**

### **➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 24 do 11 de 2015, horas: 08 e 30.

### **➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

### **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

### **➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

## **2- OBJETIVO GERAL:**

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA ( Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

### **3- DESENVOLVIMENTO:**

No dia 24 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de assentamentos de tubos e aplicação de CM - 30, e massa asfáltica para reposição de pavimentos, e passagem da adutora na travessia do canal da cidadania.

- Rua Alta Floresta, trecho travessia do canal da cidadania com atividade de envelopamento da adutora sobre a passarela, se adequando a calçada local com a acessibilidade. Para acessibilidade será construída:
  - 2 rampas com plataformas da margem esquerda e direita do canal no sentido inferior da galeria facilitando ao transito de pedestre que seguira toda a extensão da galeria.
- RO 460, trecho início da Avenida Ayrton Senna, sequenciamento das atividades da interligação das adutoras de 200mm de FoFo à adutora de 400mm de FoFo. Peças assentadas na conexão:
  - Tubos de 400mm de FoFo.
  - 2 curvas de 45° de 400mm de ferro fundido.
  - 1 RD 400X200.
- Rua Ceres – trecho da Avenida Porto Velho à Rua Taguatinga, Aplicação de CM-30 e assentamento de massa asfáltica.

Para a frente de obra do dia 24 do 11 de 2015, foram disponibilizado 03 frente de serviços, para as atividades de e assentamento de adutora de 400mm de FoFo sobre a travessia do canal da cidadania e assentamento de tubulação de 150mm de FoFo, ETA recuperação da unidade.

### **PARECER TÉCNICO:**

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

## 5-75º Relatório fotográfico.



Foto 01: assentamento da adutora de 400mm sobre a passarela.



Foto 03: aplicação de CM-30 e assentamento de massa asfáltica na Rua Ceres.



Foto 02: conexão da adutora de 400mm com a adutora de 200mm ambos de FoFo.