ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81

AGERB

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Buritis

1- INFORMAÇÕE GERAIS:

- **LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

  a) **Empresa**; Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
  b) Data e Horário; Dia 27 do 08 de 2015, as 11 horas.

- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

  - André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
  - Iury Adneu Rodrigues Ko, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
  - Jonas Meneses Knebel, encarregado.

- **NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

  Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 27, do mês de Agosto de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 50mm de PVC, 400mm de FoFo, e reposição asfaltica nos seguintes trechos percorridos, recuperação da ETA:

- Rua Vale do Paraíso, realização da reposição asfaltica com as atividades de compactação com sapo compactador, utilizando o material para base, cascalho.
- Na Rua Alta Floresta, Assentamento de adutora de 400mm de FoFo para captação de água Bruta sequencia das atividades.
- Rua Santo Expedito esquina com Avenida Porto Velho, assentamento de rede de 50mm de PVC para distribuição de água.
- Rua das Oliveiras da mão direita da Avenida Porto Velho, assentamento de rede de distribuição de água com tubulação de 50mm de PVC.
- ETA – Estação de Tratamento de Água;
    - Recuperação da estação.
    - Realização do teste de carga.
    - Recuperação da área de reservação.
    - Cercamento da estação com alambrados.
    - Recuperação da casa de química e de operação.

Para a frente de obra do dia 27 do 08 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de escavação assentamentos de tubulações de 400mm de FoFo de 50mm de PVC, e reposição asfaltica e recuperação da ETA.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-Relatório fotográfico.

Foto 01: aplicação de material de base para reposição asfaltica.

foto 02: sequencia de assentamento de adutoras de 400mm de FoFo para captação de água bruta.

Foto 03: assentamento de rede de distribuição de água com tubulação de 50mm de PVC.

Foto 05: assentamento de rede de distribuição de água com tubos de 50mm de PVC. Foi identificado muito material orgânico em decomposição como aparas de madeiras e material carbonizado.

Recuperação da ETA.

Foto 06: sistema de tratamento ou ETA Estação de Tratamento de Água.

Foto 07: área interna da reservação.

Foto 08: área externa da reservação.

Foto 09: recuperação da casa de química e de operação.