ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81

25º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÕE GERAIS:

- **LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

  a) **Empresa**; Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
  b) Data e Horário; Dia 08 do 09 de 2015, às 09 horas.

- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**

- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;**

  - André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
  - Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru
  - Jonas Meneses Knebel, encarregado.

- **NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;**

  Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e fiscalizar as atividades de instalação das adutora para a captação da água do Rio Candeias para a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Município de Buritis e a instalação rede de distribuição nas avenidas.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 08, do mês de Setembro de 2015, foi realizado “in loco”, pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, o acompanhamento das atividades de escavação e instalação da rede de distribuição e de adutora, assentamento de tubos de 50mm de PVC.PBA, 100mm de PVC . PBA, e reposição asfaltica nos seguintes trechos percorridos, recuperação da ETA:

- Avenida Ayrton Senna, sentido direito da Avenida em direção ao centro, escavação e assentamento de rede de 100mm de PVC – PBA na Rua 22 de Abril.
- Avenida Ayrton Senna sentido ao centro aplicação do ICM – 30 e assentamento de massa asfaltica, nos trechos escavados.
- Avenida Porto Velho trecho Rua Vale do Paraíso, aplicação de ICM – 30 para recomposição asfaltica.

Para a frente de obra do dia 08 do 09 de 2015, foram disponibilizado 4 frente de serviços com atividades de escavação, assentamento de rede de 100mm de PVC - PBA, aplicação de ICM – 30 e a reposição asfaltica.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume Xl, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buriti.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-25º Relatório fotográfico.

Foto 01: assentamento da rede de distribuição de água de 100mm de PVC – PBA.

Foto 02: assentamento da massa asfaltica nos trechos escavados.

Foto 03: limpeza e preparação do trecho escavado para aplica de ICM – 30 para recomposição asfaltica.